ИНФОРМАЦИЯ о реализации инвестиционных проектов в АО «Узбекистон темир йуллари» на 2023 год. (по состоянию на 1 август 2023 г.)

млн.долл.

No	Название проекта и инвестор	Общая стоимость проекта	Остаток на 01.01.2023г.	Прогноз освоения на 2023г.	Освоение на Январь - Июль		млн.долл. Относительно отчётного
					Прогноз	Факт	периода %
	Всего:	2779,36	1835,50	479,03	246,69	247,53	100%
	Без государственного бюджета:	2565,96	1777,86	469,03	242,76	243,60	100%
	в том числе:			10.00			10001
	бюджетные средства	213,40	57,64	10,00	3,93	3,93	100%
	собственные средства	1383,96	996,32	271,23	145,26	145,28	100%
	иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан	391,50	316,00	101,05	47,75	47,75	100%
	кредиты коммерческих банков	54,60	32,00	32,00	32,00	32,00	100%
	прямые иностранные инвестиции и кредиты	598,07	397,75	44,75	7,75	15,57	201%
	средства ФРР Уз	153,40	35,79	20,00	10,00	3,00	30%
	из них:						
1	Строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап электрифицированного участка "Поп-Коканд- Андижан"	1461,10	120,11	47,00	22,00	22,00	100%
1	в том числе:	206.22	50.11	10.00	5.20	7.20	1000/
	собственные средства иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан	206,33 121,00	59,11 61,00	10,00 37,00	5,20 16,80	5,20 16,80	100%
			,	,		,	
	Электрификация железнодорожной участка Бухара-Ургенч-Хива	472,65	391,46	99,95	52,29	52,29	100%
2	в том числе: собственные средства	202,65	136,46	35,90	21,34	21,34	100%
	иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан (АБР и	270,00	255,00	64,05	30,95	30,95	100%
	АБИИ) Строительство новой железнодорожной линии Шават-Караузяк и совместного железнодорожного и автомобильного моста через Амударью.	168,66	73,30	65,78	30,16	30,16	100%
3	в том числе:						
	собственные средства	123,06	62,78	55,78	30,16	30,16	100%
	средства ФРР Уз	45,00 0,60	10,52	10,00			
	tijorat bank kreditlari Строительство наземного метро в Ташкенте	350,73	109,91	50,33	44,64	37,64	84%
	в том числе:		ĺ	,	,-	,	
4	бюджетные средства иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан	208,40	52,64	8,33	2,64	2,64	
7	(Эксимбанк КНР)	0,50					
	средства ФРР Уз	108,40	25,27	10,00	10,00	3,00	30%
5	кредиты коммерческих банков Строительство второй электрифицированной высокоскоростной железнодорожной дороги на участке Навои-Бухара собственные средства	54,00 141,65	32,00	32,00	32,00 18,51	32,00 18,51	100%
6	Организация движения скоростных пригородных элктропоездов "Ташкент-Чирчик-Ходжикент" собственные средства	14,40	4,10	3,10	1,92	1,92	100%
7	Строительство железнодорожного пути на территории свободной экономической зоны "Наманган" Чустского района Наманганской области	10,00	10,00	6,67	3,87	3,87	100%
	бюджетные средства	5,00	5,00	1,67	1,29	1,29	100%
	собственные средства	5,00	5,00	5,00	2,58	2,58	100%
8	Строительство железнодорожного пункта пропуска Оккуприк в пределах государственной границы между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан собственные средства	2,65	2,65	2,00	1,00	1,00	100%
9	Реабилитация железнодорожных путей	240,10	240,10	48,10	23,24	23,26	100%
10	Строительство грузовых вагонов	228,00	228,00	47,00	23,50	23,50	100%
11	Модернизация и продление срока службы грузовых вагонов	34,22	34,22	6,85	3,76	3,76	100%
12	Восстановление парка локомотивов	60,20	60,20	12,50	7,35	7,35	100%
13	Обновление состава пассажирских вагонов	67,50	67,50	2,00	1,20	1,20	100%
14	Закупка оборудования и технологий для подразделений компании	58,20	58,20	10,00	5,50	5,50	100%
15	компании Строительство многопрофильной клиники в Ташкенте прямые иностранные инвестиции	202,07	1,75	7,75	7,75	15,57	201%
16	Закупка электропоездов прямые иностранные инвестиции и кредиты	396,00	396,00	37,00			