

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации инвестиционных проектов в АО «Узбекистон темир йуллари» на 2022 год.
(по состоянию на 1 июля 2022 г.)

млн.долл.

№	Название проекта и инвестор	Общая стоимость проекта	Остаток на 01.01.2022г.	Прогноз освоения на 2022г.	Освоение на Январь-Июнь		Относительно отчётного периода %
					Прогноз	Факт	
	Всего:	3514,05	1700,76	497,86	178,46	179,49	101%
	без бюджетных средств	3305,65	1626,69	479,34	165,26	166,29	101%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>бюджетные средства</i>	208,40	74,07	18,52	13,20	13,20	100%
	<i>собственные средства</i>	1075,03	993,24	299,34	144,20	144,23	100%
	<i>иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан</i>	1766,26	485,66	116,00	5,00	6,00	120%
	<i>кредиты коммерческих банков</i>	75,96	10,00				
	<i>прямые иностранные инвестиции</i>	170,00	4,00	19,00	2,06	2,06	100%
	<i>средства ФРП Уз</i>	218,40	133,79	45,00	14,00	14,00	100%
	<i>из них:</i>						
1	Строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап электрифицированного участка "Поп-Коканд-Андижан"	1461,10	180,50	45,00	5,00	1,00	20%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан</i>	1461,10	180,50	45,00	5,00	1,00	20%
2	Электрификация железнодорожной участка Бухара-Ургенч-Хива	437,52	434,42	98,96	0,96	5,96	621%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>собственные средства</i>	167,52	164,42	27,96	0,96	0,96	100%
	<i>иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан (АБР и АБИИ)</i>	270,00	270,00	71,00		5,00	
3	Строительство новой железнодорожной линии Шават-Караузьяк и совместного железнодорожного и автомобильного моста через Амударью.	173,78	139,12	67,00	34,50	34,50	100%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>собственные средства</i>	93,16	71,94	42,00	25,50	25,50	100%
	<i>средства ФРП Уз</i>	45,00	32,52	25,00	9,00	9,00	100%
	<i>иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан</i>	34,66	34,66				
	<i>кредиты коммерческих банков</i>	0,96					
4	Строительство наземного метро в Ташкенте	350,73	155,00	38,52	18,20	18,20	100%
	<i>в том числе:</i>						
	<i>бюджетные средства</i>	208,40	74,07	18,52	13,20	13,20	100%
	<i>иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан (Эксимбанк КНР)</i>	0,50	0,50				
	<i>средства ФРП Уз</i>	108,40	66,27	20,00	5,00	5,00	100%
5	Строительство второй электрифицированной высокоскоростной железнодорожной дороги на участке Навои-Бухара собственные средства	141,65	112,98	80,00	38,30	38,30	100%
6	Электрификация железнодорожного участка Мароканд-Навои собственные средства	48,98	20,18	20,18	10,10	10,10	100%
7	Реабилитация железнодорожных путей	240,10	240,10	48,10	29,67	29,70	100%
8	Строительство грузовых вагонов	238,00	238,00	50,00	25,00	25,00	100%
9	Модернизация и продление срока службы грузовых вагонов	34,22	34,22	6,80	3,06	3,06	100%
10	Восстановление парка локомотивов	60,20	60,20	12,50	6,30	6,30	100%
11	Закупка оборудования и технологий для подразделений компании	51,20	51,20	11,80	5,31	5,31	100%
12	Строительство многопрофильной клиники в Ташкенте	150,00	4,00	4,00	2,06	2,06	100%
	<i>прямые иностранные инвестиции</i>						
13	Строительство современного аэровокзального комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома "Ташкент-Восточный" (1 этап)	160,00	64,60	15,00			
	<i>в том числе:</i>						
	<i>кредиты коммерческих банков</i>	75,00	10,00				
	<i>средства ФРП Уз</i>	65,00	35,00				
	<i>прямые иностранные инвестиции</i>	20,00		15,00			