

**"O'zbekiston temir yo'llari" AJda 2022-yilda investitsiya va kreditlarni o'zlashtirish bo'yicha yig'ma manzilli dastur to'g'risida
MA'LUMOT**

(2022-yil 1-sentabr holatiga)

mln.doll.

№	Loyiha nomi va tashabbuskori	Loyihaning umumiy qiymati	Qoldiq 01.01.2022-y.	O'zlashtirish rejası 2022-y.	O'zlashtirish Yanvar-Avgust		Hisobot davriga nisbatan %
					Reja	Amalda	
	Jami:	2173,95	1634,26	497,86	274,14	274,15	100%
	davlat budjetısız	1965,55	1560,19	479,34	255,62	255,63	100%
	jumladan:						
	<i>davlat budjeti</i>	208,40	74,07	18,52	18,52	18,52	100%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	1075,03	993,24	299,34	205,76	199,78	97%
	<i>O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar</i>	426,16	426,16	116,00	22,80	23,75	104%
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	75,96	10,00				
	<i>to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari</i>	170,00	4,00	19,00	3,26	8,30	255%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	218,40	126,79	45,00	23,80	23,80	100%
	<i>shundan:</i>						
1	"Pop-Qo'qon-Andijon" uchastkasini elektrlashtirgan holda Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'l liniyasini qurish	121,00	121,00	45,00	16,80	12,20	73%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari</i>	121,00	121,00	45,00	16,80	12,20	73%
2	Buxoro-Urganch-Xiva temir yo'lini elektrlashtirish	437,52	434,42	98,96	16,33	21,88	134%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	167,52	164,42	27,96	10,33	10,33	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB va OIIB)</i>	270,00	270,00	71,00	6,00	11,55	
3	Shovot-Qorao'zak yangi temir yo'li liniyasini hamda Amudaryo ustidan o'tuvchi temir yo'l va avtomobil yo'lini qo'shma ko'prigini qurish	173,78	139,12	67,00	45,50	45,50	100%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	93,16	71,94	42,00	31,70	31,70	100%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	45,00	32,52	25,00	13,80	13,80	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari</i>	34,66	34,66				
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	0,96					
4	Toshkent shahrida yer usti halqa metropolitenini qurish	350,73	155,00	38,52	28,52	28,52	100%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>davlat budjeti</i>	208,40	74,07	18,52	18,52	18,52	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (Eksimbank XRR)</i>	0,50	0,50				
	<i>TTJ mablag'lari</i>	108,40	59,27	20,00	10,00	10,00	100%
5	Elektrlashtirilgan yuqori tezlikdagi Navoiy-Buxoro temir yo'l liniyasining ikkinchi yo'lini qurilishi jamiyat mablag'lari	141,65	112,98	80,00	55,92	55,92	100%
6	Marokand-Navoiy temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish jamiyat mablag'lari	48,98	20,18	20,18	14,14	15,12	107%
7	Temir yo'llarni reabilitatsiya qilish	240,10	240,10	48,10	38,48	41,52	108%
8	Yuk vagonlarini qurish	238,00	238,00	50,00	35,00	25,00	71%
9	Yuk vagonlarini modernizatsiya qilish va xizmat muddatini uzaytirish	34,22	34,22	6,80	4,42	4,42	100%
10	Lokomotivlarni tiklash	60,20	60,20	12,50	8,10	8,10	100%
11	Kompaniya bo'linmalariga dastgoh va texnologiyalar sotib olish	51,20	51,20	11,80	7,67	7,67	100%
12	Toshkent shahrida ko'p tarmoqli klinika qurilishi to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari	150,00	4,00	4,00	3,26	8,30	255%
13	"Toshkent sharqiy" aerodromi hududida zamonaviy fuqaro aviatsiya aeroport kompleksini qurish (1-etap)	160,00	64,60	15,00			
	<i>jumladan:</i>						
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	75,00	10,00				
	<i>TTJ mablag'lari</i>	65,00	35,00				
	<i>to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari</i>	20,00		15,00			