

**"O'zbekiston temir yo'llari" AJda 2022-yilda investitsiya va kreditlarni o'zlashtirish bo'yicha yig'ma manzilli dastur to'g'risida
MA'LUMOT
(2022-yil 1-dekabr holatiga)**

mln.doll.

№	Loyiha nomi va tashabbuskori	Loyihaning umumiy qiymati	Qoldiq 01.01.2022-y.	O'zlashtirish rejası 2022-y.	O'zlashtirish Yanvar-Noyabr		Hisobot davriga nisbatan %
					Reja	Amalda	
	Jami:	2273,24	1702,26	483,56	406,70	407,53	100%
	davlat budjetisiz	2064,84	1628,19	465,04	388,18	389,01	100%
	jumladan:						
	<i>davlat budjeti</i>	208,40	74,07	18,52	18,52	18,52	100%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	1296,07	1072,49	290,54	270,13	270,16	100%
	<i>O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar</i>	426,16	426,16	60,00	50,30	51,10	102%
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	0,96		34,00	18,00	18,00	100%
	<i>to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari</i>	188,25	43,25	35,50	10,25	10,25	100%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	153,40	86,29	45,00	39,50	39,50	100%
	<i>shundan:</i>						
1	"Pop-Qo'qon-Andijon" uchastkasini elektrlashtirgan holda Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'l liniyasini qurish	1461,10	185,68	50,57	39,35	40,15	102%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	206,33	64,68	5,57	3,45	3,45	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari</i>	121,00	121,00	45,00	35,90	36,70	102%
2	Buxoro-Urganch-Xiva temir yo'lini elektrlashtirish	437,52	434,42	42,96	39,94	39,94	100%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	167,52	164,42	27,96	25,54	25,54	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB va OIIB)</i>	270,00	270,00	15,00	14,40	14,40	100%
3	Shovot-Qorao'zak yangi temir yo'li liniyasini hamda Amudaryo ustidan o'tuvchi temir yo'l va avtomobil yo'lini qo'shma ko'prigini qurish	173,78	139,12	67,00	61,95	61,95	100%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	93,16	71,94	42,00	39,95	39,95	100%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	45,00	32,52	25,00	22,00	22,00	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari</i>	34,66	34,66				
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	0,96					
4	Toshkent shahrida yer usti halqa metropolitenini qurish	350,73	155,00	72,52	54,02	54,02	100%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>davlat budjeti</i>	208,40	74,07	18,52	18,52	18,52	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (Eksimbank XRR)</i>	0,50	0,50				
	<i>TTJ mablag'lari</i>	108,40	53,77	20,00	17,50	17,50	100%
	<i>tijorat bank kreditlari</i>			34,00	18,00	18,00	100%
5	Elektrlashtirilgan yuqori tezlikdagi Navoiy-Buxoro temir yo'l liniyasining ikkinchi yo'lini qurilishi	141,65	112,98	80,00	74,26	74,26	100%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>						
6	Marokand-Navoiy temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish	48,98	20,18	20,18	18,83	18,83	100%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>						
7	Temir yo'llarni reabilitatsiya qilish	240,10	240,10	48,10	46,48	46,51	100%
8	Yuk vagonlarini qurish	238,00	238,00	30,00	28,00	28,00	100%
9	Yuk vagonlarini modernizatsiya qilish va xizmat muddatini uzaytirish	34,22	34,22	6,80	6,24	6,24	100%
10	Lokomotivlarni tiklash	60,20	60,20	10,35	10,35	10,35	100%
11	Kompaniya bo'linmalariga dastgoh va texnologiyalar sotib olish	51,20	51,20	11,80	10,82	10,82	100%
12	Toshkent shahrida ko'p tarmoqli klinika qurilishi	188,25	43,25	35,50	10,25	10,25	100%
	<i>to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari</i>						
13	"Toshkent-Chirchiq-Hojikent" yo'nalishi bo'yicha zamonaviy tezyurur elektr poyezdlari qatnovi yo'lga qo'yish	13,88	13,73	6,95	5,56	5,56	100%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>						
14	Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi 22-sonli "Baxshichilik" maktabi uchun 150 o'rinli yotoqxon qurilishi	0,84	0,84	0,83	0,65	0,65	100%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>						