

**"O'zbekiston temir yo'llari" AJda 2022-yilda investitsiya va kreditlarni o'zlashtirish bo'yicha yig'ma manzilli dastur to'g'risida
MA'LUMOT
(2022-yil 1-oktabr holatiga)**

mln.doll.

№	Loyiha nomi va tashabbuskori	Loyihaning umumiy qiymati	Qoldiq 01.01.2022-y.	O'zlashtirish rejası 2022-y.	O'zlashtirish Yanvar-Sentabr		Hisobot davriga nisbatan %
					Reja	Amalda	
	Jami:	2173,95	1634,26	497,86	321,80	321,82	100%
	davlat budjetisiz	1965,55	1560,19	479,34	303,28	303,30	100%
	jumladan:						
	<i>davlat budjeti</i>	208,40	74,07	18,52	18,52	18,52	100%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	1075,03	993,24	299,34	232,78	232,00	100%
	<i>O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar</i>	426,16	426,16	116,00	33,50	34,00	101%
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	75,96	10,00				
	<i>to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari</i>	170,00	4,00	19,00	9,00	9,30	103%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	218,40	126,79	45,00	28,00	28,00	100%
	<i>shundan:</i>						
1	"Pop-Qo'qon-Andijon" uchastkasini elektrlashtirgan holda Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'l liniyasini qurish	1461,10	121,00	45,00	23,50	22,35	95%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	206,33	64,68			0,35	
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari</i>	121,00	121,00	45,00	23,50	22,00	94%
2	Buxoro-Urganch-Xiva temir yo'lini elektrlashtirish	437,52	434,42	98,96	25,50	28,62	112%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	167,52	164,42	27,96	15,50	16,62	107%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB va OIIB)</i>	270,00	270,00	71,00	10,00	12,00	
3	Shovot-Qorao'zak yangi temir yo'li liniyasini hamda Amudaryo ustidan o'tuvchi temir yo'l va avtomobil yo'lini qo'shma ko'prigini qurish	173,78	139,12	67,00	51,25	53,80	105%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	93,16	71,94	42,00	35,25	37,80	107%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	45,00	32,52	25,00	16,00	16,00	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari</i>	34,66	34,66				
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	0,96					
4	Toshkent shahrida yer usti halqa metropolitenini qurish	350,73	155,00	38,52	30,52	30,52	100%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>davlat budjeti</i>	208,40	74,07	18,52	18,52	18,52	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (Eksimbank XXR)</i>	0,50	0,50				
	<i>TTJ mablag'lari</i>	108,40	59,27	20,00	12,00	12,00	100%
5	Elektrlashtirilgan yuqori tezlikdagi Navoiy-Buxoro temir yo'l liniyasining ikkinchi yo'lini qurilishi	141,65	112,98	80,00	60,00	61,02	102%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>						
6	Marokand-Navoiy temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish	48,98	20,18	20,18	16,15	18,50	115%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>						
7	Temir yo'llarni reabilitatsiya qilish	240,10	240,10	48,10	42,48	46,51	109%
8	Yuk vagonlarini qurish	238,00	238,00	50,00	40,00	25,00	63%
9	Yuk vagonlarini modernizatsiya qilish va xizmat muddatini uzaytirish	34,22	34,22	6,80	5,10	5,10	100%
10	Lokomotivlarni tiklash	60,20	60,20	12,50	9,45	9,45	100%
11	Kompaniya bo'linmalariga dastgoh va texnologiyalar sotib olish	51,20	51,20	11,80	8,85	8,85	100%
12	Toshkent shahrida ko'p tarmoqli klinika qurilishi	150,00	4,00	4,00	4,00	9,30	233%
	<i>to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari</i>						
13	"Toshkent sharqiy" aerodromi hududida zamonaviy fuqaro aviatsiya aeroport kompleksini qurish (1-etap)	160,00	64,60	15,00	5,00		
	<i>jumladan:</i>						
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	75,00	10,00				
	<i>TTJ mablag'lari</i>	65,00	35,00				
	<i>to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari</i>	20,00		15,00	5,00		
14	"Toshkent-Chirchiq-Hojikent" yo'nalishi bo'yicha zamonaviy tezyurur elektr poyezdlari qatnovi yo'lga qo'yish	13,88	13,73			2,80	
	<i>jamiyat mablag'lari</i>						

