

**"Ўзбекистон темир йўллари" АЖда 2023 йилда инвестиция ва кредитларни ўзлаштириш бўйича йиғма манзилли дастур тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

(2023й. 1 сентябрь ҳолатига)

млн.долл.

№	Лойиҳа номи ва ташаббускори	Лойиҳанинг умумий қиймати	Қолдиқ 01.01.2023й.	Ўзлаштириш режаси 2023й.	Ўзлаштириш Январь - Август		Ҳисобот даврига нисбатан %
					Режа	Амалда	
	Жами:	2779,36	1835,50	479,03	286,91	288,28	100%
	Давлат бюджетисиз:	2565,96	1777,86	469,03	277,04	278,41	100%
	жумладан:						
	<i>давлат бюджети</i>	213,40	57,64	10,00	9,87	9,87	100%
	<i>жамият маблағлари</i>	1383,96	996,32	271,23	171,84	171,86	100%
	<i>Ўзбекистон Республикаси кафолати остидаги хорижий кредитлар</i>	391,50	316,00	101,05	55,45	55,45	100%
	<i>тижорат банк кредитлари</i>	54,60	32,00	32,00	32,00	32,00	100%
	<i>тўғридан-тўғри чет эл инвестициялари ва кредитлари</i>	598,07	397,75	44,75	7,75	15,57	201%
	<i>ТТЖ маблағлари</i>	153,40	35,79	20,00	10,00	3,53	35%
	<i>шундан:</i>						
1	"Поп-Қўқон-Андижон" участкасини электрлаштирган ҳолда Ангрен-Поп электрлаштирилган темир йўл линиясини қуриш	1461,10	120,11	47,00	24,70	24,70	100%
	<i>жумладан:</i>						
	<i>жамият маблағлари</i>	206,33	59,11	10,00	6,40	6,40	100%
	<i>Давлат кафолати остидаги хорижий кредитлар</i>	121,00	61,00	37,00	18,30	18,30	100%
2	Бухара-Ургенч-Хива-Нукус темир йўлини электрлаштириш	472,65	391,46	99,95	61,96	61,96	100%
	<i>жумладан:</i>						
	<i>жамият маблағлари</i>	202,65	136,46	35,90	24,81	24,81	100%
	<i>Давлат кафолатидаги чет эл кредитлари (ОТБ ва ОИИБ)</i>	270,00	255,00	64,05	37,15	37,15	100%
3	Шовот-Қораўзак янги темир йўл линиясини ҳамда Амударё устидан ўтувчи темир йўл ва автомобиль йўли қўшма кўпригини қуриш	168,66	73,30	65,78	35,22	35,22	100%
	<i>жумладан:</i>						
	<i>жамият маблағлари</i>	123,06	62,78	55,78	35,22	35,22	100%
	<i>ТТЖ маблағлари</i>	45,00	10,52	10,00			
	<i>тижорат банк кредитлари</i>	0,60					
4	Тошкент шаҳрида ер усти халқа метрополитенини қуриш	350,73	109,91	50,33	50,33	43,86	87%
	<i>жумладан:</i>						
	<i>давлат бюджети</i>	208,40	52,64	8,33	8,33	8,33	
	<i>Давлат кафолатидаги чет эл кредитлари (Эксимбанк ХХТ)</i>	0,50					
	<i>ТТЖ маблағлари</i>	108,40	25,27	10,00	10,00	3,53	35%
	<i>тижорат банк кредитлари</i>	54,00	32,00	32,00	32,00	32,00	100%
5	Электрлаштирилган юқори тезликдаги Навои-Бухоро темир йўл линиясининг иккинчи йўлини қурилиши	141,65	38,00	33,00	21,81	21,81	100%
	<i>жамият маблағлари</i>						
6	"Тошкент - Чирчиқ - Ходжикент" йўналиши бўйича замонавий тезюзар электр поездлари қатнови йўлга қўйиш	14,40	4,10	3,10	2,22	2,22	100%
	<i>жамият маблағлари</i>						
7	Наманган вилояти Чуст туманидаги "Наманган" эркин иқтисодий зонаси ҳудудига темир йўл қуриш	10,00	10,00	6,67	4,67	4,67	100%
	<i>давлат бюджети</i>	5,00	5,00	1,67	1,54	1,54	100%
	<i>жамият маблағлари</i>	5,00	5,00	5,00	3,13	3,13	100%
8	Ўзбекистон Республикаси ва Қозоғистон Республикаси ўртасидаги давлат чегараси доирасида Окқўприк темир йўл ўтказиш шахобчасини қуриш	2,65	2,65	2,00	1,20	1,20	100%
	<i>жамият маблағлари</i>						
9	Темир йўллари реабилитация қилиш	240,10	240,10	48,10	28,05	28,07	100%
10	Юк вагонларини қуриш	228,00	228,00	47,00	28,25	28,25	100%
11	Юк вагонларини модернизация қилиш ва хизмат муддатини узайтириш	34,22	34,22	6,85	4,45	4,45	100%
12	Локомотивларни тиклаш	60,20	60,20	12,50	8,40	8,40	100%
13	Йўловчи вагонлар таркибини янгилаш	67,50	67,50	2,00	1,40	1,40	100%
14	Компания бўлинмаларига дастгоҳ ва технологиялар сотиб олиш	58,20	58,20	10,00	6,50	6,50	100%
15	Тошкент шаҳрида кўп тармоқли клиника қурилиши	202,07	1,75	7,75	7,75	15,57	201%
	<i>тўғридан-тўғри чет эл инвестициялари</i>						
16	Электрпоездларни харид қилиш	396,00	396,00	37,00			
	<i>тўғридан-тўғри чет эл инвестициялари ва кредитлари</i>						