

**"O'zbekiston temir yo'llari" AJda 2022-yilda investitsiya va kreditlarni o'zlashtirish bo'yicha yig'ma manzilli dastur to'g'risida
MA'LUMOT
(2022-yil 1-may holatiga)**

mln.doll.

№	Loyiha nomi va tashabbuskori	Loyihaning umumiy qiymati	Qoldiq 01.01.2022-y.	O'zlashtirish rejası 2022-y.	O'zlashtirish 2022-y. Yanvar-April		Hisobot davriga nisbatan %
					Reja	Amalda	
	Jami:		1705,76	484,54	106,82	106,84	100%
	davlat budjetisiz		1631,69	479,34	106,82	106,84	100%
	jumladan:						
	<i>davlat budjeti</i>		74,07	5,20			
	<i>jamiyat mablag'lari</i>		993,24	299,34	97,07	97,69	101%
	<i>O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar</i>		485,66	116,00		3,00	
	<i>tijorat bank kreditlari</i>		10,00				
	<i>to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari</i>		4,00	19,00	1,15	1,15	100%
	<i>TTJ mablag'lari</i>		138,79	45,00	8,60	5,00	58%
	<i>shundan:</i>						
1	"Pop-Qo'qon-Andijon" uchastkasini elektrlashtirgan holda Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'li liniyasini qurish	1461,10	180,50	45,00			
	<i>jumladan:</i>						
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari</i>	1461,10	180,50	45,00			
2	Buxoro-Urganch-Xiva temir yo'lini elektrlashtirish	437,52	434,42	98,96	0,47	3,47	738%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	167,52	164,42	27,96	0,47	0,47	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB va OIIB)</i>	270,00	270,00	71,00		3,00	
3	Shovot-Qorao'zak yangi temir yo'li liniyasini hamda Amudaryo ustidan o'tuvchi temir yo'li va avtomobil yo'lini qo'shma ko'prigini qurish	173,78	139,12	67,00	23,46	23,46	100%
	<i>jumladan:</i>						
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	93,16	71,94	42,00	18,46	18,46	100%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	45,00	32,52	25,00	5,00	5,00	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari</i>	34,66	34,66				
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	0,96					
4	Toshkent shahrida yer usti halqa metropolitenini qurish	350,77	155,00	25,20	3,60		
	<i>jumladan:</i>						
	<i>davlat budjeti</i>	208,40	74,07	5,20			
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (Eksimbank XZR)</i>	0,50	0,50				
	<i>TTJ mablag'lari</i>	108,40	71,27	20,00	3,60		
5	Elektrlashtirilgan yuqori tezlikdagi Navoiy-Buxoro temir yo'li liniyasining ikkinchi yo'lini qurilishi	141,65	112,98	80,00	25,66	25,66	100%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>						
6	Marokand-Navoiy temir yo'li uchastkasini elektrlashtirish	48,98	20,18	20,18	6,73	6,73	100%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>						
7	Temir yo'llarni reabilitatsiya qilish	240,10	240,10	48,10	19,78	20,40	103%
8	Yuk vagonlarini qurish	238,00	238,00	50,00	16,66	16,66	100%
9	Yuk vagonlarini modernizatsiya qilish va xizmat muddatini uzaytirish	34,22	34,22	6,80	1,92	1,92	100%
10	Lokomotivlarni tiklash	60,20	60,20	12,50	4,05	4,05	100%
11	Kompaniya bo'linmalariga dastgoh va texnologiyalar sotib olish	51,20	51,20	11,80	3,34	3,34	100%
12	Toshkent shahrida ko'p tarmoqli klinika qurilishi	150,00	4,00	4,00	1,15	1,15	100%
	<i>to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari</i>						
13	"Toshkent sharqiy" aerodromi hududida zamonaviy fuqaro aviatsiya aeroport kompleksini qurish (1-etap)	160,00	64,60	15,00			
	<i>jumladan:</i>						
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	75,00	10,00				
	<i>TTJ mablag'lari</i>	65,00	35,00				
	<i>to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari</i>	20,00		15,00			