

**"O'zbekiston temir yo'llari" AJda investitsiya loyixalarini amalga oshirish to'g'risidagi
MA'LUMOT
(2020y yanvar-dekabr holatiga)**

mln.doll.

№	Loyiha nomi va tashabbuskori	Loyihaning umumiy qiymati	Qoldiq 01.01.2020y.	O'zlashtirish prognozi 2020y.	O'zlashtirish amalda 2020y. yanvar-dekabr	yil rejasiga nisbatan %
	Jami:	4275,67	2245,57	510,18	515,16	101%
	davlat byudjetisiz	3621,73		443,90	448,88	101%
	jumladan:					
	<i>davlat byudjeti</i>	653,94	199,42	66,28	66,28	100%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	1743,92	1240,83	198,14	212,05	107%
	<i>O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar</i>	1104,27	549,47	118,08	126,55	107%
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	79,73	30,00	20,00	20,00	100%
	<i>to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari</i>	203,50	112,93	46,68	53,66	115%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	490,31	112,92	61,00	36,62	60%
	<i>shundan:</i>					
1	Pop-Namangan-Andijon temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish	160,14	48,30	37,82	42,22	112%
	<i>jumladan:</i>					
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	68,92	28,40	22,82	22,82	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB)</i>	80,00	19,90	15,00	19,40	129%
2	Toshkent shaxrida yer usti xalqa metropolitenini qurish	466,13	272,54	65,77	38,90	59%
	<i>jumladan:</i>					
	<i>davlat byudjeti</i>	316,72	160,13	25,77	25,77	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (Eksimbank XXT)</i>	60,49	60,49	10,00		
	<i>TTJ mablag'lari</i>	88,92	51,92	30,00	13,13	44%
3	Marokand-Navoi temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish jamiyat mablag'lari	57,10	57,10	7,30	7,30	100%
4	Buxara-Urgench-Xiva temir yo'lini elektrlashtirish	439,00	439,00	1,00	1,00	100%
	<i>jumladan:</i>					
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	114,00	114,00	1,00	1,00	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB va OIB)</i>	270,00	270,00			
5	"Elektrlashtirilgan Angren-Pop temir yulining qurilishi hamda Pop-Qo'qon-Andijon temir yo'l uchastkasini elektrlashtirish"	1461,14	78,90	0,50	4,96	992%
	<i>jumladan:</i>					
	<i>davlat byudjeti</i>	200,25				
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	458,03	78,40			
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (Jaxon banki va Eksimbank XXT)</i>	410,00	0,50	0,50	4,96	992%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	242,49				
6	Toshkent metropoliteni Yunusobod liniyasining 2 bosqichi qurilishi	103,82	3,51	4,76	6,78	142%
	<i>jumladan:</i>					
	<i>davlat byudjeti</i>	51,02	3,51	4,76	4,76	100%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	52,80			2,02	
7	Toshkent metropolitenining Sergeli liniyasini qurilishi	82,66	27,47	42,91	38,38	89%
	<i>jumladan:</i>					
	<i>davlat byudjeti</i>	47,56	16,47	31,91	31,91	100%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	35,10	11,00	11,00	6,47	59%
8	Andijan-Savay-Xonobod temir yo'l uchastkasini modernizatsiya qilish hamda shaharlararo poyezdlar qatnovini yo'lga qo'yish	17,39	2,98	2,98	2,98	100%
	<i>jumladan:</i>					
	<i>davlat byudjeti</i>	6,06	2,98	2,98	2,98	100%
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	11,33				
9	Temir yo'llarni reabilitatsiya qilish	240,00	240,00	32,00	32,00	100%

№	Loyiha nomi va tashabbuskori	Loyihaning umumiy qiymati	Qoldiq 01.01.2020y.	O'zlashtirish prognozi 2020y.	O'zlashtirish amalda 2020y. yanvar-dekabr	yil rejasiga nisbatan %
10	Yuk vagonlarini qurish	470,76	470,76	80,50	72,45	90%
11	Yuk vagonlarini modernizatsiya qilish va xizmat muddatini uzaytirish	34,00	34,00	7,29	7,29	100%
12	Yo'lovchi vagonlar tarkibini yangilash	51,00	51,00	10,20	4,08	40%
13	Lokomotivlarni tiklash	60,20	60,20	12,75	12,75	100%
14	Kompaniya bo'linmalariga dastgoh va texnologiyalar sotib olish	32,00	32,00	5,00	5,00	100%
15	"Sharqunoko'mir" AJ ni modernizatsiya qilish loyixaviy quvvatini yiliga 900 ming tonna ko'mir yetkazish	105,51	24,96	24,96	24,96	100%
	<i>jumladan:</i>					
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	11,00	2,38	2,38	2,38	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (Eksimbank XXT)</i>	89,78	22,58	22,58	22,58	100%
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	4,73				
16	Ko'mir ishlab chiqaruvchi Boysun shaxtasining qurilishi (1 bosqich) yiliga 50 ming tonnagacha ko'mir qazib olish	5,00	1,00	1,00	1,00	100%
17	Toshkent shaxrida ko'p tarmoqli klinika qurilishi to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari	150,00	96,25	40,00	40,00	100%
18	Yuqori sifatli spirt mahsulotini ishlab chiqarishni tashkil qilish to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari	32,00	3,28	3,28	9,28	283%
19	"Toshkent sharqiy" aerodromi xududida zamonaviy fuqaro aviatsiyasi aeroport kompleksini qurish (1 etap)	140,00	80,00	40,00	35,00	88%
	<i>jumladan:</i>					
	<i>tijorat bank kreditlari</i>	75,00	30,00	20,00	20,00	100%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	65,00	50,00	20,00	15,00	75%
20	Toshkent metropoliteni uchun sostav xarid qilish	30,00	6,00	6,00	6,00	100%
	<i>jumladan:</i>					
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (RF)</i>	24,00	6,00	6,00	6,00	100%
	<i>TTJ mablag'lari</i>	6,00				
21	Lokomotivlar xaridi yo'li bilan lokomotiv parkini yangilash	181,07	181,07	65,50	75,11	115%
	<i>jumladan:</i>					
	<i>jamiyat mablag'lari</i>	11,07	11,07	1,50	1,50	100%
	<i>Davlat kafolatidagi chet el kreditlari (OTB)</i>	170,00	170,00	64,00	73,61	115%
22	Manevr lokomotivlar xaridi jamiyat mablag'lari	14,40	14,40	14,40	19,82	138%
23	"Orient logistics center" qo'shma korxonasida transport va logistika xizmatlarini tashkillashtirish to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari	16,00	10,00			
24	"UzXCMG" QK mahalliyashtirish dasturini kengaytirish to'g'ridan-to'g'ri chet el investitsiyalari	5,50	3,40	3,40	4,38	129%
<i>dopolnitelnye proyekty</i>						
25	Dam olish maskani qurilishi jamiyat mablag'lari	81,31	23,59		10,61	
26	"Sharqunoko'mir" AJ hududiga kirish temir yo'lini qurish jamiyat mablag'lari	23,80	22,53		12,05	
27	Metro vagonlarini modernizatsiya qilish orqali xizmat muddatini 15 yilga uzaytirish davlat byudjeti	32,33	16,34	0,87	0,87	100%